



Dr. Secretar**Informare activitate 2020 Aparegio**

From: "Aparegio Gorj S.A." <office@aparegio.ro>  
Date: 09/18/2020 11:49  
To: primaria.targujiu@xnet.ro



Buna ziua,

**SC APAREGIO GORJ SA**  
str. Tineretului, nr. 8, etaj 2, Targu-Jiu;  
tel. 0253 211 308 fax. 0253 211 457;



**Attachments** ( 1 file, 4.7 MB)

- Informare activitate APAREGIO GORJ.pdf (4.7 MB)



## INFORMARE

### Privind activitatea desfasurata de Centrul de Exploatare si Distributie Targu - Jiu în perioada 01.01.2020-31.08.2020

De la inceputul anului 2020 pana in prezent la data de 31.08.2020 rolul Centrului de Exploatare si Distributie Targu Jiu a fost si este acela de a asigura in continuare servicii de calitate, la nivel ridicat de eficienta in ceea ce priveste exploatarea si intretinerea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, de a asigura mentenanta si atragere de fonduri externe nerambursabile pentru executarea lucrarilor de reabilitare si extindere a acestora.

La nivelul municipiului Tg-Jiu, prin C.E.D. Tg-Jiu, sunt administrate 3 fronturi de captare apa subterana cu 23 foraje de adancime (Iezureni, Preajba, Polata), izvorul Valceaua Runcu, 2 surse de apa de suprafata (Sohodol, Susita), cat si aductiunea din Barajul Vaja - ca sursa de rezerva.

Alimentarea cu apa se asigura prin 125km aductiune si transport, 236km retea de distributie, 14 statii de hidrofor, 4 statii de tratare apa (Dealul Targului, Preajba, Polata si Iezureni) pentru un nr. de 12611 bransamente, din care 11247 populatie, 1237 agenti economici si 127 institutii publice.

Reteaua de canalizare menajera are o lungime aproximativa de 104 km, pentru un nr. de 7122 racorduri, apa fiind transportata catre Statia de Epurare, epurata si de acolo evacuata in emisar - raul Jiu.

In cadrul societatii noastre administram toate bunurile ce ne-au fost incredintate, care constau in bunuri de retur precum:

- surse de apa de adancime si de suprafata;
- retele de aductiune si transport apa;
- statii de tratare si rezervoare de inmagazinare;
- retele de distributie cu toate instalatiile aferente (bransamente, contoare, statii de pompare si repompare, cismele stradale, camine de vane si linie, fantani arteziene, hidranti);
- colectoare si retele de canalizare cu statii de pompare si repompare;
- statia de epurare ape uzate, cat si bunurile proprii necesare desfasurarii activitatii de exploatare si intretinere asa cum sunt utilajele, autovehiculele, echipamentele si instalatiile aferente acestora.

Pentru buna functionare a sistemelor de apa si canalizare in municipiul Targu-Jiu am actionat in urmatoarele directii:

- pe aductiunile si retelele de distributie s-a intensificat procesul de depistare si eliminare a piederilor;
- s-a limitat la minim, consumul de apa tehnologica din statiile de tratare;
- s-au amplasat cismele in cartierele de locuinte, pentru a asigura locatarilor apa, acolo unde a fost cazul.

S-a pus accent pe executia lucrarilor de intretinere si exploatare a retelelor de apa si canalizare, cat si executia lucrarilor de revizii - reparatii ale utilajelor, instalatiilor si echipamentelor.

Au fost mentinute in functie toate cismelele stradale, prin executia lucrarilor de mentenanta care au constat in: achizitia pompelor necesare, curatarea sau repararea instalatiilor existente, inlocuirea robinetelor, curatarea gaigarelor.

S-au executat lucrari de igienizare la sursele de apa si statiile de tratare, lucrari de curatare a caminelor de vana si de canalizare, de completare a capacelor lipsa la acestea, de turnare a dalelor pentru acoperirea caminelor din spatiile verzi.

Din cauza gradului de uzura avansat al retelelor, in decursul anului 2020 ne-am confruntat cu un numar mare de avarii, atat pe retelele de aductiune si transport, cat si pe cele de distributie, actionand cat mai operativ pentru remedierea lor, situatia prezentandu-se astfel:

- 12 avarii pe conducta de transport Dn 600mm –Statie de tratare Dealul Targului
- 6 avarii pe conducta Dn 500mm de la Vija, nesolutionate pana in prezent;
- 119 interventii pe retele de distributie, pe urmatoarele locatii: Petresti, Ana Ipatescu, bd.

Ecaterina Teodoroiu, Slobozia, Luncilor, Mioritei, Lotrului, Hidrocentralei, Calea Severinului, Crangului, Motrului, Arinului, Pandurasu, Grivitei, Traian, General Dragalina, Vasile Alecsandri, 14 Octombrie, Victoriei, Narciselor, Calea Severinului, str Tismana, Costache Negruzzi, Preajba Mare, Turcinești, Polata, Barsesti .

Actiunea de contorizare a continuat atat pentru bransamentele noi infiintate, urmare a extinderii zonelor de locuinte, cat si pentru bransamentele utilizatorilor depistati fara contracte, gradul de contorizare fiind de 96%.

Au fost achizitionati la nivel de operator, un nr. de 600 buc. contori, din care pe raza municipiului Tg-Jiu au fost montati 167 contori pe bransamente noi si inlocuiti 176 contori care erau expirati din punct de vedere metrologic, atat la locuinte individuale, cat si la asociatiile de locatari.

Am fost mereu preocupati pentru mentinerea in stare de functionare a retelelor de canalizare, intervenindu-se cu utilajele din dotare, woma si vidanje, pentru curatarea acestora prin spalare si desfundare, cu prioritate in zonele care ridica mereu probleme: cartier Lotrului, cartier Lido, cartier Teilor, cartier Plopilor, cartier Olari, cartier Minerilor, cartier 23 August, cartier Dacia 1 si Dacia 2, cartier I.L.Caragiale. Acolo unde retelele de canalizare au fost deteriorate sau strangulate, s-a recurs la inlocuirea tronsoanelor respective in zonele: str. Unirii (complex Gardu), str. Dacia bl. 3, str. 9 Mai bl. Lido, str. Lotrului bl. 5, str. I.B.Deleanu.

Tarifele practicate la serviciile prestate in toata aria de operare sunt tarife unice dupa cum urmeaza:

- 2,82 lei/mc pentru apa furnizata (inclusiv TVA 9%)
- 3,02 lei/mc pentru canalizare (inclusiv TVA 9%)

O atentie deosebita s-a acordat incasarii prestatiilor, recuperarii debitelor si reducerii creantelor, astfel: Acolo unde s-a constatat indiferenta in plata prestatiilor s-a procedat la notificarea rau platnicilor pentru esalonarea si plata debitelor.

In Centrul de Exploatare si Distributie Targu-Jiu, de la inceputul anului 2020 au fost distribuiti 2 353 471 mc de apa potabila si colectati 1 861 558 mc apa uzata.

La finele lunii iulie anului 2020, SC Aparegio Gorj SA, la nivel de CED Tg-Jiu inregistreaza urmatorii indicatori economici:

- Cifra de afaceri 11 557 778 lei

- Venituri totale	11 950959 lei
- Cheltuieli totale	12 228 088 lei
- Creante de incasat	7 346 148 lei din care restante (mai vechi de 30 zile)
	5 509038 lei
- Furnizori neachitati	372 586 lei

Mentionam ca distributia creantelor de incasat pe categorii de clienti, comparativ cu anul 2018-2019 este dupa cum urmeaza:

	2019	2020
- creante as. proprietari	3 546 333,96 lei	3 727 205 lei
- creante ag. Ec.	774 039,73 lei	997 894 lei
- creante populatie	1 658 996,78 lei	1 765 296 lei
- creante client litigiu	863 508,07 lei	855 754 lei

Pentru dotare au fost achizitionate mijloace fixe in valoare de 55 246 lei ( fara TVA) ce reprezinta : pompa submersibila, conductometru EDGE, debitmetre (3 bucati), aparat electrofuziune(2 bucati)

Serviciul Terti din cadrul SC APAREGIO GORJ SA a realizat pe parcursul anului 2020 o serie de lucrari astfel:

Înlocuire rețea apa DN 63-70 metri

Înlocuire rețea apa DN 50-50 metri

Branșamente refăcute-8 bucăți

Branșamente si racorduri persoane fizice- 35 bucati

Sectorizare consum apa, inlocuire retea apa, montare cismele, punere in functiune hidrofoare la unitati scolare si institutii

#### Investiții POIM 2014-2020

SC APAREGIO GORJ SA se gaseste in faza finala a accesarii finantarii prin fonduri europene nerambursabile de coeziune ( FC ) in programul POIM 2014 -2020 Obiectivul 3.2 pentru proiectul major:

**„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Gorj „**, la valoarea totala de **223.058.403 Euro cu TVA**, la care isi asuma cofinantare proprie de **6 %** iar restul de pina la **94 %** finantare nerambursabila din care : **80 %** de la bugetul multianual al UE , si **14 %** cofinantare nationala din care: **12%** buget national si **2%** buget local al UAT- urilor cu masuri de investitii in acest program .

In luna septembrie 2020 se pregateste transmiterea finala a Cererii de Finantare in cadrul sistemului national MY SMIS si inceperea finantarii pentru 13 contracte la valoarea de cca .62,65 mil Euro fara TVA UAT Tg – Jiu, din care :

1 contract de servicii Supervizare a lucrarilor pregatit de incarcare si publicare in sistemul national de achizitii SICAP pentru luna septembrie 2020 .

1 contract de servicii Management de Proiect aflat in SICAP pentru perioada de achizitie - faza preofertare .

1 contract de servicii Audit Financiar pregatit pentru incarcare in SICAP in luna octombrie 2020  
*Valoarea pentru UAT Tg- Jiu fiind de cca . 4,0 mil Euro fara TVA*



1 contract de furnizare echipamente pentru intretinere retele de canalizare si apa si detectare de pierderi aflat in SICAP pentru perioada de achizitie - faza preofertare  
1 contract de furnizare echipamente pentru puncte de masura si reglare in retelele de apa pregatit pentru incarcare in SICAP in luna noiembrie 2020

*Valoarea pentru UAT Tg- Jiu fiind de cca . 1,65 mil Euro fara TVA*

1 contract de proiectare si executie pentru centru integrat de comanda si management - la sediul CED Tg- Jiu SCADA si la STP Iezureni SADA ,

*Valoarea pentru UAT Tg- Jiu fiind de cca . 1,0 mil Euro fara TVA*

3 contracte de executie pentru reabilitare si extindere retele de alimentare cu apa si canalizare in toata aria UAT - Tg- Jiu - aflate in stadiul de terminare proiectare si emitere autorizatie de construire si incarcare si publicare esalonata in SICAP intre nov 2020 si martie 2021 .

*Valoarea pentru UAT Tg- Jiu fiind de cca . 37,0 mil Euro fara TVA*

4 contracte de proiectare si executie pentru masuri de modernizare , optimizare si extindere cu noi procese tehnologice la sursele de suprafata si cele de adancime la STAP - uri si la SEAU Tg- Jiu si reabilitare de aductiuni de la surse , aflate in stadiul de pregatire incarcare si publicare esalonata in SICAP intre octombrie 2020 si ianuarie 2021.

*Valoarea pentru UAT Tg- Jiu fiind de cca . 19,0 mil Euro fara TVA*

2. SC APAREGIO GORJ SA incepind cu luna septembrie 2020 pregateste impreuna cu Ministerul Fondurilor Europene , ADIA Gorj si Asociatia Romana a Apei -ARA -, masuri investitionale in programul de rezilienta si recuperare lansat de Comisia Europeana pentru perioada 2021 -2027 , din care pentru sistemele de canalizare **cca 32,0 mil Euro fara TVA** si pentru sistemele de alimentare cu apa **cca. 19,0 mil Euro fara TVA**, pentru :

- cca. 11.000 locuitori din aria de acoperire a operatorului regional cu servicii de colectare ape uzate menajere care au fost dezavantajati in finantare prin programul POIM 2014 -2020 datorita pozitiei geografice si limitelor specifice de finantare impuse programului de care finantatorul BEI al CE – UE .

- cca . 48.000 locuitori din aria de acoperire a operatorului regional cu servicii de alimentare cu apa pentru masuri investitionale in legatura cu :

- a) Siguranta surselor si a sistemelor de alimentare cu apa la schimbarile climatice , cu noi fronturi de captare si recuperare si reabilitare a celor existente , inclusive capacitate noi si suplimentare de tratare si inmagazinare : **cca. 9.870.000 Euro fara TVA**
- b) Scaderea pierderilor fizice si comerciale in distributia apei potabile la utilizatori si noi extinderi de distributie la beneficiari : **cca . 8.910.000 Euro fra TVA**

Toate masurile investitionale din programele derulate , cele aflate in curs de derulare sau cu cele pentru viitoare derulare , fac parte din strategia de dezvoltare a judetului Gorj , fiind aprobate in Master Planul judetean pentru apa si canalizare cu HCJ Nr. 50/31.03.2016 .

Din care pentru UAT Tg- Jiu:

- la obiectivul „Scaderea pierderilor fizice si comerciale in distributia apei potabile la utilizatori si noi extinderi de distributie la beneficiar „, pentru reabilitare conducta de aductiune Susita – Verde – STAP Tg- Jiu de la captare la limita cu teritoriul administrativ Tg- Jiu 16,5 Km - 2.200.000 euro si reabilitare conducta de aductiune Runcu – Vilceaua la limita cu teritoriul administrativ Tg- Jiu si conducta de aductiune de la Vija de la limita administrative Runcu pina la Rincu – Vilceaua total 18,4 Km - 2.800.000 Euro

*In valoare de cca . 4.9 mil Euro fara TVA*



- la obiectivul de extindere pentru conformare de 100 % la cerintele Directivei 97 pentru Sitele de canalizare menajera pentru **4 localitati componente** ( Voinigesti 136 L.e , Botorogi 438 L.e . , Bucureasa 736 L.e si Ursati nord 280 L.e ; care nu au fost eligibile in programul POIM .

*In valoare de cca . 2.8 mil Euro fara TVA*

- 3 SC APAREGIO GORJ SA se gaseste in faza de derulare in programul **„Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in judetul Gorj „ Contract de Finantare Nr 20/06.02.2017 Cod SMIS 2014 105336** pentru UAT Tg- Jiu la valoarea de :
1. Contract CL 6 GO-TJ-Works P&DB Lucrari la sursele de apa Tg- Jiu rest de executat faza II – CL6 – Lucrari – Proiectare si executie se afla in faza de achizitii - initierea in luna aprilie – iunie procedura de negociere directa fara anunt de participare , dupa perioada 2018 – aprilie 2020 de publicare anunturi in SICAP pentru procedura simplificata de trei ori . Nu s-a realizat din lipsa de participant si s-a reluat in iunie 2020 procedura simplificata , la care pana in 13 august 2020 nu s-a prezentat niciun ofertant . Se reia procedura incepand cu 24 august 2020 in conditiile in care limitele tehnice de calificare privind contractele similare se reduce pentru debitul STAP conform calculului din SF POIM 2014 - 2020 si se aplica similaritatea certificata , la contractual CL 8, de catre AM POIM pentru garantia costului de exploatare si se afla in procedura de preofertare pana la 29.09.2020 .
  2. Contract CL 7 GO-TJ-Works P&DB-02 Reabilitarea si extinderea Statiei de Epurare Targu-Jiu rest de executat faza II – CL7 – Lucrari – Proiectare si executie. Intre iunie 2016 si 31 iulie 2020 s-a aflat in faza in care rezilierea contractului din 31.12.2016 cu antreprenorul din programul POS Mediu 2014 -2020 s-a aflat la instanta de fond a sectiei contencios administrative de la Tribunalul Gorj . S-a incheiat procedura in instanta de fond in 31.07.2020 cu pronuntarea rezilierii , fiind in elaborare si transmitere la parti hotararea si motivarea . Din data de 01.08.2020 s-a inceput procedura de publicare in SICAP pentru restul de executat la reziliere, prin actualizarea conditiilor si cerintelor contractual pina la 10.08.2020 , avizare in CTE a Documentatiei de atribuire la data de 14.08.2020 si inceperea incarcarii in SICAP cu 25.08.2020 in procedura simplificata in conditiile in care limitele tehnice de calificare privind contractele similare se reduce pentru debitul STAP conform calculului din SF POIM 2014 - 2020 si se aplica similaritatea certificata la contractul CL 8 de catre AM POIM pentru garantia costului de exploatare .
  3. Contract CL 1 GO-TJ-Works RB-01 Reabilitarea si Extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in Targu-Jiu –faza II – CL1 – Lucrari – executie . Incheiat in luna mai 2020 expertiza tehnica solicitata de comisia de receptie . Incheiat in luna iulie 2020 receptia lucrarilor terminate . Se afla in curs in luna august 2020 receptia finala .

4. Contract CL 5 GO-TAM-Works RB-1P Reabilitare Cladiri operationale - faza II – CL5 – Cheltuieli neeligibile prin UAT-urile Tg- Jiu pentru cladirile operationale ale CED Tg- Jiu unde UAT Tg- Jiu a reglementat actele de proprietate si destinatia cladirilor din Strada Vasile Alecsandri Nr 2 – conform angajament la SF –, iar APAREGIO a reglementat din IID alocarea sumelor pentru reabilitare si reamenajare a cladirilor , urmand ca esalonat din trimestrul IV



2019 sa realizeze toate fazele – proiectare si executie pentru aceste cladiri , astfel ca in data de 26.11.2019 a fost parcursa procedura de achizitie pe baza de catalog electronic SICAP a contractului pentru realizarea Studiului de Fezabilitate cu arhitectul SPJ Gorj , semnare contract de servicii in luna decembrie 2019 (anexat) , cu termen de incepere 15.01.2020 si termen de 75 de zile de la semnare pentru realizare studii topo , geo , relevee , expertiza tehnica si continuare cu inca 45 de zile pina la predarea intregului SF . In 19.02.2020, a fost predata partial documentatia privitoare la studiul topo si geo al amplasamentului si releveele cladirilor existente iar expertiza si studiul de fezabilitate sunt in curs de desfasurare . Pe motivul contagiunii COVID 19 si al starilor de urgenta si de alerta a fost prelungit termenul de predare al SF pana la 31.05.2020 .La data stabilita a fost predat SF impreuna cu expertiza tehnica si a fost avizat in sedinta CTE APAREGIO din 19.06.2020 , urmind a fi supus finantarii prin HCL, UAT Tg- Jiu pentru indicatori si program de achizitii pentru proiectare si ulterior pentru executie .  
In trim IV 2020, APAREGIO sustine financiar elaborarea documentatiilor tehnice de obtinere acorduri , avize si DTAC

*Valoarea pentru UAT Tg- Jiu fiind de cca. 5,7 mil Euro fara TVA*

Sef C.E.D Targu Jiu,  
Ing. Marius Popescu

